SIGMA CONSULTORES ASSOCIADOS

Consultoria econômico-financeira em infraestrutura

Processo administrativo nº 2021.031442

PARECER ECONÔMICO-FINANCEIRO — AVALIAÇÃO DE DESEQUILÍBRIOS

Parecer econômico-financeiro · novembro de 2021 · anexo ao requerimento de recomposição

1. OBJETO E MÉTODO

Avaliamos os efeitos econômico-financeiros de circunstâncias supervenientes sobre o Contrato nº 037/2014, pela metodologia do fluxo de caixa marginal (cláusula 16.7): para cada tema, projetam-se as situações com e sem o evento e apura-se o valor presente da diferença à taxa contratual.

2. TEMAS AVALIADOS E ORDENS DE GRANDEZA

2.1. Volume hidrometrado. O consumo por ligação na área da concessão situa-se, desde 2015, substancialmente abaixo das referências da Solução de Referência; a frustração de receita variável correspondente, projetada pelo prazo remanescente, é o componente dominante do desequilíbrio estimado.

2.2. Energia elétrica. O custo efetivo por kWh superou, a partir de 2015, o referencial atualizado do edital, pela conjugação de reajustes, bandeiras tarifárias e redução do desconto do saneamento.

2.3. Parque de ligações. A base de ligações ativas recebida foi inferior à indicada nos documentos da licitação, com efeito permanente sobre a trajetória de receita.

2.4. Obras do Anexo IV. A postergação das entregas frustra receita variável e posterga a maturação da cobertura; os efeitos são detalhados por sistema no apêndice. Computam-se ainda as adequações da ETE Pontal impostas por condicionantes ambientais, executadas e em execução, estimadas em aproximadamente R$ 18 milhões, incluídas contingências de obra e custos correlatos de operação assistida, mobilização e apoio, em consolidação.

2.5. Adequação de obras recebidas. Dispêndios de operação com correções nas áreas recebidas em 2015, valorados pela tabela referencial da contratante. O sistema comercial registra cerca de 11,9 mil solicitações de serviço nas áreas recebidas desde 2015, das quais parcela substancial é atribuível, segundo a operação, a desconformidades construtivas das obras entregues.

3. CONCLUSÃO

O desequilíbrio agregado estimado supera R$ 120 milhões nas datas-base indicadas, recomendando-se a instauração do procedimento da cláusula 16 e a conciliação técnica das bases de cálculo.

Sigma Consultores Associados

São Paulo (SP)

Alameda Santos, nº 2.300, cj. 74 · São Paulo (SP) · contato@sigmaconsultores.com.br